



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
 SAN FELIPE DEL PROGRESO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO							No. 0030							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er TRIM		2do TRIM		3er TRIM		4to TRIM	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
SFP180	REHABILITACION DE FACHADAS DE CALLE JUAREZ;INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	300	110101	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SFP182	APOYO CON MATERIAL PARA DIFERENTES OBRAS;INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	VARIAS COMNIDADES	150	110101	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SFP171	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO;INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	EMILIO PORTES GIL	400	250101	1,700,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	42.41	720,960.33		
SFP173	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO;INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	BO. BOREGE, SAN ANTONIO LA CIENEGA	180	250101	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SFP174	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO;INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	DOTEGIARE	150	250101	900,000.00	0.00	0.00	31.27	281,455.53	58.13	523,134.04		
SFP175	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO;INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	BO. LAS PALOMAS, SAN MIGUEL LA LABOR	250	250101	950,000.04	0.00	0.00	69.86	663,703.00	23.75	225,609.04		
SFP176	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO;INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	CHARCOS AZULES	200	250101	1,000,001.09	0.00	0.00	0.00	0.00	82.47	824,729.07		
SFP178	CONSTRUCCION DE PORTAL ARTESANAL Y GASTRONOMICO ITURBIDE;INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	1,500	250102	4,045,454.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SFP172	AMPLIACION DE CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS;INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	EMILIO PORTES GIL	800	260101	1,999,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SFP177	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN FACHADAS;INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	3,000	260101	2,320,539.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SFP181	CONSTRUCCION DE BARRERA EN ANDADOR RIO PURLA;INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	250	260101	399,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	88.92	355,694.66		
SFP179	CONSTRUCCION DE PORTAL ARTESANAL Y GASTRONOMICO ITURBIDE;INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	1,500	260103	4,045,454.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SFP186	AMPLIACION DEL RELLENO SANITARIO;INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	5,000	250102	2,500,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SFP028	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO;INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	BARRIO LA LOMA, EJIDO DE SAN PEDRO EL ALTO	320	250101	999,999.99	0.00	0.00	59.61	596,083.64	0.00	0.00		
SFP029	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO;INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	BARRIO SAN JOSE, EJIDO DE SAN PEDRO EL ALTO	280	250101	1,299,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	74.21	964,716.32		
SFP031	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO;INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	DOLORES HIDALGO	420	250101	4,300,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SFP032	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, SEGUNDA ETAPA;INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	DOLORES HIDALGO	380	250101	1,999,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SFP033	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO;INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	DOLORES HIDALGO	300	250101	1,199,999.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SFP035	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO;INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	SAN AGUSTIN MEXTEPEC	1,200	250101	4,975,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SFP036	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, 2DA. ETAPA;INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	SAN AGUSTIN MEXTEPEC	650	250101	1,999,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SFP037	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO;INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	EL CARMEN OCOTEPEC	549	250101	1,500,000.03	0.00	0.00	44.67	670,072.52	39.16	587,327.17		



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
 SAN FELIPE DEL PROGRESO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO							No. 0030							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er TRIM		2do TRIM		3er TRIM		4to TRIM	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
SFP038	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO;INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	SAN LUCAS OCOTEPEC	1,000	250101	1,999,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SFP039	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO;INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	AMPLIACION SAN ANTONIO LA CIENEGA	279	250101	999,999.99	0.00	0.00	61.93	619,302.39	16.72	167,159.77		
SFP040	SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO;INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	SAN NICOLAS GUADALUPE	800	250101	5,599,999.98	0.00	0.00	46.08	2,580,659.38	44.09	2,468,810.10		
SFP041	SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, 2DA. ETAPA;INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	SAN NICOLAS GUADALUPE	235	250101	2,847,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SFP042	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO;INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	BO. MONTE ALTO, SAN MIGUEL LA LABOR	200	250101	1,199,999.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SFP043	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO;INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	COLONIA VECENTE GUERRERO	155	250101	999,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SFP044	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, 2DA. ETAPA;INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	SAN ANTONIO MEXTEPEC	350	250101	2,999,999.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SFP046	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO;INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	SAN ANTONIO MEXTEPEC	350	250101	3,920,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SFP047	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO;INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	LA CONCEPCION CHICO	250	250101	2,500,000.02	0.00	0.00	21.42	535,577.24	18.52	463,060.17		
SFP048	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL RIO PURLA;INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	3,000	250101	3,500,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SFP049	REHABILITACION DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES;INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	VARIAS COMUNIDADES	850	250101	999,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SFP030	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO;INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	DOLORES HIDALGO	420	250210	4,300,000.02	0.00	0.00	74.78	3,215,402.66	89.58	3,851,862.86		
SFP034	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO;INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	SAN AGUSTIN MEXTEPEC	1,200	250210	4,975,000.02	0.00	0.00	76.42	3,802,133.41	96.39	4,795,245.16		
SFP045	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO;INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	SAN ANTONIO MEXTEPEC	350	250210	5,879,999.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SFP160	REHABILITACION DE LA CALLE CONCORDIA;INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	75	110101	1,043,345.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SFP161	REHABILITACION DE CALLE 5 DE MAYO ENTRE LA PALMA Y 5 DE FEBRERO;INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	160	110101	800,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SFP162	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DIMAS CONTRERAS EN COLONIA LA VENTA;INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	125	110101	950,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SFP117	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIOS CAMINOS;INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	BARRIO TEPETITLAN, EMILIO PORTES GIL	350	250101	746,399.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SFP118	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIOS CAMINOS;INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	BARRIO TIERRA BLANCA, EJIDO DE SAN PEDRO EL	180	250101	746,399.97	0.00	0.00	133.21	994,248.09	0.00	0.00		
SFP129	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO;INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	RANCHO LA CONCEPCION, EL CARMEN OCOTEPEC	200	250101	558,999.99	0.00	0.00	100.39	561,194.24	0.00	0.00		
SFP132	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO;INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	EJIDO DE TLALCHICHILPA	160	250101	559,800.00	0.00	0.00	96.61	552,009.91	0.00	0.00		



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
 SAN FELIPE DEL PROGRESO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO													No. 0030	
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er TRIM		2do TRIM		3er TRIM		4to TRIM	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
SFP133	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO;INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	EJIDO DE RINCON DE LOS PIRULES	140	250101	559,800.00	0.00	0.00	67.11	375,653.94	0.00	0.0		
SFP134	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO PRINCIPAL;INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	RANCHERIA EL CONSUELO	185	250101	373,200.03	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
SFP135	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO PRINCIPAL;INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	RINCON D ELOS PIRULES	138	250101	559,800.00	0.00	0.00	99.67	557,958.14	0.00	0.0		
SFP136	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO PRINCIPAL;INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	ROSA DEL CALVARIO	100	250101	489,999.96	0.00	0.00	77.21	378,334.46	0.00	0.0		
SFP137	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO;INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	BO. EL SALTO, SAN ANTONIO LA CIENEGA	165	250101	559,800.00	0.00	0.00	73.54	411,687.19	12.81	71,730.32		
SFP138	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO;INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	BO. LA PRESA, MESA DE LA AGUITA	120	250101	559,800.00	0.00	0.00	75.63	423,379.12	0.00	0.0		
SFP139	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO;INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	RANCHERIA LA SOLEDAD	60	250101	559,800.00	0.00	0.00	134.48	752,802.88	0.00	0.0		
SFP140	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO;INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	RIOYOS BUENAVISTA	75	250101	746,399.97	0.00	0.00	98.94	738,519.85	0.00	0.0		
SFP142	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO;INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	RIOYOS BUENAVISTA	125	250101	671,760.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
SFP145	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO PRINCIPAL;INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	DIOS PADRE	138	250101	746,399.97	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
SFP146	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO PRINCIPAL;INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	BO. LA ERA, SAN MIGUEL LA LABOR	100	250101	746,399.97	0.00	0.00	101.50	757,562.59	0.00	0.0		
SFP147	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO;INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	BO. LA PALMA, SAN MIGUEL LA LABOR	165	250101	559,800.00	0.00	0.00	100.95	565,105.14	0.00	0.0		
SFP148	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO;INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	BO. LAS PALOMAS, SANTA ANA NICHÍ	120	250101	559,800.00	0.00	0.00	135.21	756,932.87	0.00	0.0		
SFP149	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINOS;INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	GUADALUPE COTE	60	250101	559,800.00	0.00	0.00	102.36	572,994.11	0.00	0.0		
SFP150	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO PRINCIPAL;INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	RANCHERIA LA VIRGEN	75	250101	746,399.97	0.00	0.00	101.14	754,943.20	0.00	0.0		
SFP151	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO;INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	SAN MIGUEL LA LABOR	160	250101	746,399.97	0.00	0.00	103.14	769,867.54	0.00	0.0		
SFP152	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO PRINCIPAL;INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	TRES ESTRELLAS, BO. SANTA CRUZ	125	250101	559,800.00	0.00	0.00	175.11	980,269.97	0.00	0.0		
SFP153	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO;INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	BO. EL RINCON, SANTA ANA NICHÍ	150	250101	559,800.00	0.00	0.00	101.30	567,073.12	0.00	0.0		
SFP154	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE VARIOS CAMINOS;INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	FRESNO NICHÍ	185	250101	746,399.97	0.00	0.00	0.00	0.0	101.68	758,933.36		
SFP155	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE VARIOS CAMINOS;INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS	138	250101	746,399.97	0.00	0.00	116.01	865,888.53	0.00	0.0		
SFP156	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES;INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	SANTA ANA NICHÍ	100	250101	800,000.01	0.00	0.00	77.30	618,389.42	20.07	160,582.41		



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
 SAN FELIPE DEL PROGRESO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO													No. 0030	
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er TRIM		2do TRIM		3er TRIM		4to TRIM	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
SFP157	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE VARIOS CAMINOS;INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	COL. CONSTITUCION, SAN ANTONIO MEXTEPEC	165	250101	559,800.00	0.00	0.00	100.93	565,030.20	0.00	0.0		
SFP158	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE VARIOS CAMINOS;INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	BARRIO LAS PRESAS	120	250101	559,800.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
SFP159	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE VARIOS CAMINOS;INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	SAN NICOLAS MAVATI	60	250101	559,800.00	0.00	0.00	100.69	563,690.32	0.00	0.0		
SFP119	MEJORAMIENTO DELA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE A LA HACIENDA DE TEPETITLAN;INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	DOLORES HIDALGO	120	260101	999,999.99	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
SFP120	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIOS CAMINOS;INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	EMILIO PORTES GIL	220	260101	2,880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
SFP121	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO;INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	EMILIO PORTES GIL	250	260101	322,891.92	0.00	0.00	0.00	0.0	99.86	322,439.55		
SFP122	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO A UN COSTADO DE LA DEPORTIVA;INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	EMILIO PORTES GIL	180	260101	1,238,217.93	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
SFP123	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LA PLATA A LA CAPILLA;INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	BO. EL CERRITO, EJIDO DEL TUNAL NENAXI	160	260101	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	104.20	600,191.52		
SFP124	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL;INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	COLONIA GUADALUPE	120	260101	1,748,295.00	0.00	0.00	0.00	0.0	84.91	1,484,434.53		
SFP125	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL;INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	EJIDO DE PALMILLAS	130	260101	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	102.68	591,418.16		
SFP126	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL;INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	FLOR DE MARIA	150	260101	499,200.03	0.00	0.00	0.00	0.0	103.33	515,842.15		
SFP127	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO;INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	BO. LAS TORRES, SAN LUCAS OCOTEPEC	180	260101	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	99.68	574,170.20		
SFP128	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO;INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	LA CABECERA CONCEPCION	300	260101	1,291,773.24	0.00	0.00	0.00	0.0	99.84	1,289,767.07		
SFP130	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO;INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	CHOTEJE	160	260101	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	98.92	569,800.55		
SFP131	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO;INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	COLONIA EMILIANO ZAPATA	180	260101	576,000.00	0.00	0.00	99.10	570,841.75	0.00	0.0		
SFP141	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO;INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	BO. EL CERRITO, DIOS PADRE	160	260101	691,200.00	0.00	0.00	0.00	0.0	105.94	732,245.48		
SFP143	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO PRINCIPAL;INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	BO. MESA DEL PICACHO, CALVARIO DEL CARMEN	150	260101	767,999.97	0.00	0.00	97.55	749,213.12	0.00	0.0		
SFP144	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CIRCUITO PRINCIPAL;INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	BO. SAN FRANCISCO, SAN NICOLAS GUADALUPE	185	260101	1,119,999.96	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
SFP001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE;INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	CONTRATO	EMILIO PORTES GIL	1,500	250101	1,999,999.98	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
SFP004	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO EL ALTO, BARRIO SAN JOSÉ, BAR;INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	CONTRATO	SAN PEDRO EL ALTO	550	250101	2,049,751.26	0.00	0.00	29.83	611,401.76	69.60	1,426,604.12		
SFP005	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE;INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	CONTRATO	SAN PEDRO EL ALTO	300	250101	1,939,414.14	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
 SAN FELIPE DEL PROGRESO

PbRM-11	Seguimiento trimestral del programa anual de obras
---------	--

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO															No. 0030
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA								
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er TRIM		2do TRIM		3er TRIM		4to TRIM		
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	
SFP006	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, 2DA. ETAPA;INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	CONTRATO	SANTA CRUZ MEXTEPEC	2,000	250101	2,500,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
SFP007	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE;INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	CONTRATO	BO. LA LOMA, PALMILLAS, PLATEROS, PALMILLAS	2,500	250101	1,600,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
SFP008	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE;INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	CONTRATO	EJIDO DE SAN JUAN JALPA	450	250101	600,000.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
SFP009	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE;INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	CONTRATO	SAN JUAN JALPA	2,500	250101	999,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
SFP010	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 1A. ETAPA;INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	CONTRATO	EJIDO DEL CARMEN OCOTEPEC	1,000	250101	2,490,800.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
SFP011	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE;INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	CONTRATO	RANCHO GUADALUPE, SAN LUCAS OCOTEPEC	425	250101	999,999.99	0.00	0.00	49.63	496,323.06	0.00	0.00			
SFP012	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE;INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	CONTRATO	SANTA RITA DE GUADALUPE	350	250101	600,000.03	0.00	0.00	0.00	0.00	51.62	309,712.46			
SFP013	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE;INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	CONTRATO	SANTA RITA DE LA CUESTA	200	250101	600,000.03	0.00	0.00	0.00	0.00	101.22	607,315.95			
SFP014	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE;INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	CONTRATO	RANCHERIA LA MANZANA	150	250101	600,000.03	0.00	0.00	57.29	343,717.98	0.00	0.00			
SFP015	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE;INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	CONTRATO	BO. BUENA VISTA, RIOYOS BUENAVISTA	220	250101	999,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
SFP016	SISTEMA DE AGUA POTABLE;INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	CONTRATO	RANCHERIA LOS CEDROS, CALVARIO DEL CARMEN	250	250101	849,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	72.79	618,689.41			
SFP017	REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE;INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	CONTRATO	SAN JUAN COTE	300	250101	849,999.96	0.00	0.00	173.86	1,477,799.57	0.00	0.00			
SFP018	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE;INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	CONTRATO	TRES ESTRELLAS	260	250101	849,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
SFP019	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE;INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	CONTRATO	BO. ZARAGOZA, FRESNO NICHÍ	200	250101	5,499,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
SFP020	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE;INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	CONTRATO	BO. SAN LUIS, EJIDO DE SAN LUCAS OCOTEPEC	230	250101	800,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	76.09	608,723.62			
SFP021	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE;INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	CONTRATO	EJIDO DE SAN LUCAS OCOTEPEC	265	250101	800,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
SFP022	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE;INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	CONTRATO	ESTUTEMPAN	245	250101	800,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	40.66	325,278.76			
SFP023	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE;INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	CONTRATO	BO. LA PRESA, SAN ANTONIO MEXTEPEC	125	250101	999,999.99	0.00	0.00	84.91	849,104.13	0.00	0.00			
SFP024	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE;INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	CONTRATO	SAN JERONIMO BONCHETE	368	250101	2,500,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	77.64	1,940,935.36			
SFP025	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE;INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	CONTRATO	BO. LA ERA, SAN PABLO TLALCHICHILPA	280	250101	1,700,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
SFP027	REHABILITACION DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE;INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	2,500	250102	500,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00	31.43	157,132.07			



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
 SAN FELIPE DEL PROGRESO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO													No. 0030	
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er TRIM		2do TRIM		3er TRIM		4to TRIM	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
SFP002	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO EL ALTO, BARRIO SAN JOSÉ, BAR,INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	CONTRATO	SAN PEDRO EL ALTO	1,000	250206	6,764,179.14	0.00	0.00	0.00	0.00	99.43	6,725,419.43		
SFP026	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE,INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	CONTRATO	COLONIA LA ESPERANZA	100	260101	800,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0		
SFP003	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO EL ALTO, BARRIO SAN JOSÉ, BAR,INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	CONTRATO	SAN PEDRO EL ALTO	850	260103	1,434,825.90	0.00	0.00	0.00	0.00	99.43	1,426,604.12		
SFP188	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO,INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	1,500	250102	1,649,999.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0		
SFP185	CONSTRUCCION DE PLAZA PRINCIPAL,INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	DOLORES HIDALGO	50	160101	299,999.97	0.00	0.00	99.60	298,796.81	232.30	696,892.84		
SFP183	CONSTRUCCION DE PLAZA PRINCIPAL,INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	DOLORES HIDALGO	450	250102	999,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0		
SFP184	CONSTRUCCION DE PLAZA PRINCIPAL,INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	DOLORES HIDALGO	450	250209	999,999.99	0.00	0.00	29.88	298,796.81	69.69	696,892.84		
SFP169	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD,INFRAESTRUCTURA DE SALUD	CONTRATO	BO. CALVARIO DEL CARMEN	280	250101	849,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	88.13	749,130.26		
SFP170	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO,INFRAESTRUCTURA DE SALUD	CONTRATO	BO. CERRO DE LA LUNA	150	250101	800,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0		
SFP187	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN UNIDAD DEPORTIVA,INFRAESTRUCTURA DE SALUD	CONTRATO	EMILIO PORTES GIL	300	260101	2,500,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0		
SFP089	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA LUIS D,INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CONTRATO	BARRIO LAS ANIMAS, EJIDO DE SAN PEDRO EL ALTO	120	250101	1,299,999.96	0.00	0.00	122.11	1,587,489.19	0.00	0.0		
SFP090	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL PREESCOLAR,INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CONTRATO	BARRIO TIERRA BLANCA, EJIDO DE SAN PEDRO EL	40	250101	399,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0		
SFP091	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA,INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CONTRATO	SAN PEDRO EL ALTO	300	250101	1,299,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0		
SFP092	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO,INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CONTRATO	SAN PEDRO EL CHICO	180	250101	1,299,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	115.54	1,502,024.06		
SFP093	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 10. DE MAYO ,INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CONTRATO	EL OBRAJE	80	250101	770,000.04	0.00	0.00	39.90	307,252.41	55.37	426,360.98		
SFP095	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS ,INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CONTRATO	BO. SAN FRANCISCO, EJIDO DE SAN PABLO	40	250101	450,000.00	0.00	0.00	57.33	257,983.56	39.16	176,220.89		
SFP096	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL TELEBACHILLERATO,ELECTRIFICACION RURAL	CONTRATO	CHICHILPA	80	250101	999,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	79.43	794,268.19		
SFP097	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA,INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CONTRATO	EJIDO DE LA PURISIMA CONCEPCION	120	250101	360,000.00	0.00	0.00	61.05	219,766.14	57.97	208,689.35		
SFP098	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL H,INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CONTRATO	SAN JUAN EVANGELISTA	120	250101	1,299,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0		
SFP099	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA PLAN DE GUADALUPE ,INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CONTRATO	EJIDO DE LA CONCEPCION CHICO	80	250101	770,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00	100.28	772,178.83		
SFP100	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN ,INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CONTRATO	ENCINILLAS SAN ANTONIO LA CIENEGA	40	250101	399,999.96	0.00	0.00	81.64	326,571.71	21.65	86,610.34		



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
 SAN FELIPE DEL PROGRESO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO							No. 0030							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er TRIM		2do TRIM		3er TRIM		4to TRIM	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
SFP101	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL PREESCOLAR ELISA ESTRADA ;INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CONTRATO	ENCINILLAS SAN ANTONIO LA CIENEGA	40	250101	399,999.96	0.00	0.00	82.23	328,912.07	21.03	84,133.96		
SFP102	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL TELEBACHILLERATO;INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CONTRATO	MESA DE LA AGUITA	80	250101	999,999.99	0.00	0.00	61.59	615,873.99	15.97	159,726.73		
SFP103	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR NARCIZO BASSOLS ;INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CONTRATO	RANCHERIA LA CARRERA	120	250101	500,000.04	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
SFP104	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DEL 47 ;INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CONTRATO	SAN ANTONIO LA CIENEGA	80	250101	770,000.04	0.00	0.00	103.12	793,994.09	39.72	305,829.33		
SFP105	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL TELEBACHILLERATO;INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CONTRATO	BO. SAN FRANCISCO, SAN NICOLAS GUADALUPE	80	250101	1,099,999.98	0.00	0.00	79.83	878,145.53	0.00	0.0		
SFP106	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL PREESCOLAR LEONA VICARIO;INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CONTRATO	BO. SANTA CRUZ, SAN NICOLAS GUADALUPE	80	250101	770,000.04	0.00	0.00	69.39	534,296.02	29.94	230,569.69		
SFP107	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESC. SEC. OFICIAL NO. 802 PROF. GABINO ESCALANTE ARREOLA ;INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CONTRATO	CALVARIO DEL CARMEN	40	250101	399,999.96	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
SFP108	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ ;INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CONTRATO	CALVARIO DEL CARMEN	40	250101	399,999.96	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
SFP109	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL PREESCOLAR JESUS SORIA ESQUIVEL ;INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CONTRATO	CALVARIO DEL CARMEN	40	250101	399,999.96	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
SFP110	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA ISIDRO FABELA ;INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CONTRATO	SAN NICOLAS GUADALUPE	80	250101	770,000.04	0.00	0.00	80.44	619,413.32	33.38	257,004.96		
SFP111	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO. 248 ;INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CONTRATO	SAN NICOLAS GUADALUPE	80	250101	999,999.99	0.00	0.00	49.19	491,940.70	32.31	323,142.44		
SFP112	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA;INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CONTRATO	BO. LOMA LINDA, SANTA ANA NICHÍ	80	250101	749,999.97	0.00	0.00	83.81	628,541.59	22.60	169,485.70		
SFP113	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y MODULO DE SANITARIOS EN EL TELEBACHILLERATO;INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CONTRATO	SANTA ANA NICHÍ EJIDO	80	250101	1,299,999.96	0.00	0.00	81.16	1,055,101.68	32.13	417,680.79		
SFP114	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ;INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CONTRATO	SAN JERONIMO MAVATI	80	250101	770,000.04	0.00	0.00	94.63	728,688.75	6.64	51,098.56		
SFP115	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PREPARATORIA ANEXA A LA NORMAL;INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	80	250101	1,323,000.00	0.00	0.00	80.88	1,070,033.05	11.71	154,910.85		
SFP116	CONSTRUCCION DE SEIS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA;INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CONTRATO	CALVARIO BUENVISTA	180	250101	1,999,999.98	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
SFP189	CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN ESCUELA SECUNDARIA "LIC. ISIDRO FABELA";MEJORAMIENTO DEL NUCLEO DE	Contrato	SAN NICOLAS GUADALUPE	400	250213	1,033,384.17	0.00	0.00	29.99	309,887.28	105.66	1,091,903.24		
SFP190	CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN LA ESCUELA PRIMARIA "ALFREDO ZARATE ALBARRAN";MEJORAMIENTO DEL NUCLEO DE CALIDAD	Contrato	EMILIO PORTES GIL	400	250213	1,033,384.17	0.00	0.00	29.98	309,841.24	69.49	718,051.69		
SFP191	CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TEC. 22 "LAURO MILLAN MEJMEJORAMIENTO DEL NUCLEO DE	Contrato	SANTA ANA NICHÍ	300	250213	970,518.65	0.00	0.00	29.99	291,024.24	69.53	674,828.99		
SFP192	CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA "LIC. ISIDRO FABELA";MEJORAMIENTO DEL NUCLEO DE	Contrato	DOLORES HIDALGO	300	250213	766,827.04	0.00	0.00	29.98	229,891.59	19.71	151,159.77		
SFP193	CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL;MEJORAMIENTO DEL NUCLEO DE CALIDAD DE VIDA	Contrato	RINCON DE LOS PIRULES	400	250213	1,033,384.17	0.00	0.00	29.99	309,866.65	69.23	715,428.68		



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
 SAN FELIPE DEL PROGRESO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO							No. 0030							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er TRIM		2do TRIM		3er TRIM		4to TRIM	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
SFP195	CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA "HERIBERTO ENRIQUEZ";MEJORAMIENTO DEL NUCLEO DE	Contrato	SAN PABLO TLALCHICHILPA	340	250213	900,299.97	0.00	0.00	29.99	269,962.36	69.50	625,729.09		
SFP196	CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA "GRAL. ADOLFO LOPEZ MATEO;MEJORAMIENTO DEL NUCLEO	Contrato	RIOYOS BUENAVISTA	400	250213	1,018,978.64	0.00	0.00	29.99	305,541.66	69.48	707,983.02		
SFP197	CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN LA ESCUELA PRIMARIA "HEROES DE CHAPULTEPEC";MEJORAMIENTO DEL NUCLEO DE CALIDAD DE	Contrato	CABECERA CONCEPCION	450	250213	1,076,080.08	0.00	0.00	29.98	322,662.20	69.53	748,223.41		
SFP198	CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA";MEJORAMIENTO DEL NUCLEO DE CALIDAD DE VIDA	Contrato	SAN JUAN JALPA	360	250213	999,771.27	0.00	0.00	29.99	299,799.24	69.52	695,065.15		
SFP199	CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA "NEZAHUALCOYOTL";MEJORAMIENTO DEL NUCLEO DE	Contrato	PALLMILLAS	320	250213	934,346.16	0.00	0.00	29.98	280,129.32	69.52	649,565.20		
SFP200	CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN LA ESCUELA PRIMARIA "ALVARO OBREGON";MEJORAMIENTO DEL NUCLEO DE CALIDAD DE VIDA	Contrato	FRESNO NICHÍ	430	250213	1,029,782.79	0.00	0.00	29.99	308,810.80	69.51	715,779.56		
SFP194	CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN LA ESCUELA PRIMARIA "JUANA DE ASBEJE";MEJORAMIENTO AL NUCLEO DE CALIDAD DE VIDA	Contrato	NENAXI	370	250213	1,001,812.05	0.00	0.00	29.98	300,387.34	68.53	686,515.69		
SFP201	CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN LA ESCUELA PREPARATORIA ANEXA LA NORMAL;MEJORAMIENTO DEL NUCLEO DE	Contrato	CABECERA MUNICIPAL	420	250213	1,033,384.17	0.00	0.00	29.99	309,910.17	69.54	718,568.66		
SFP094	CONSTRUCCION DE AULAS;INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CONTRATO	EL TUNAL	120	260101	999,999.99	0.00	0.00	0.00	0.0	140.68	1,406,818.25		
SFP050	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION;ELECTRIFICACION RURAL	CONTRATO	BARRIO SANTA CRUZ, SAN PEDRO EL ALTO	115	250101	1,359,999.99	0.00	0.00	44.40	603,860.55	7.92	107,761.88		
SFP051	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION;ELECTRIFICACION RURAL	CONTRATO	BARRIO TEPETITLAN, EMILIO PORTES GIL	95	250101	1,224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	25.97	317,929.12		
SFP052	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION;ELECTRIFICACION RURAL	CONTRATO	BARRIO TUNGAREO, EMILIO PORTES GIL	100	250101	747,999.99	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
SFP053	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION;ELECTRIFICACION RURAL	CONTRATO	RANCHO LA VIRGEN, SAN PEDRO EL ALTO	65	250101	747,999.99	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
SFP054	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION;ELECTRIFICACION RURAL	CONTRATO	SAN AGUSTIN MEXTEPEC	74	250101	1,224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
SFP055	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION;ELECTRIFICACION RURAL	CONTRATO	SAN PEDRO EL ALTO	82	250101	1,700,000.01	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
SFP056	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION;ELECTRIFICACION RURAL	CONTRATO	SAN PEDRO EL CHICO	135	250101	1,019,999.97	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
SFP057	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION;ELECTRIFICACION RURAL	CONTRATO	PALLMILLAS	85	250101	1,019,999.97	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
SFP058	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION;ELECTRIFICACION RURAL	CONTRATO	BO. EL AGOSTADERO, SAN JUAN JALPA	74	250101	1,019,999.97	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
SFP059	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN DIFERENTES RAMALES;ELECTRIFICACION RURAL	CONTRATO	EJIDO DE LA CABECERA	68	250101	1,019,999.97	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
SFP060	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION;ELECTRIFICACION RURAL	CONTRATO	EJIDO DE SAN JUAN JALPA	135	250101	747,999.99	0.00	0.00	111.72	835,678.99	0.00	0.0		
SFP061	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION;ELECTRIFICACION RURAL	CONTRATO	BO. LAS TORRES, SAN LUCAS OCOTEPEC	150	250101	543,999.96	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
 SAN FELIPE DEL PROGRESO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO													No. 0030	
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er TRIM		2do TRIM		3er TRIM		4to TRIM	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
SFP062	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION:ELECTRIFICACION RURAL	CONTRATO	BO. SANTA CRUZ, EJIDO DE SAN PABLO TLALCHICHILPA	180	250101	816,000.03	0.00	0.00	102.65	837,606.36	19.95	162,771.98		
SFP063	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN VARIOS RAMALES:ELECTRIFICACION RURAL	CONTRATO	RANCHO GUADALUPE, SAN LUCAS OCOTEPEC	120	250101	883,999.98	0.00	0.00	103.53	915,229.29	27.87	246,344.06		
SFP064	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION:ELECTRIFICACION RURAL	CONTRATO	SAN LUCAS OCOTEPEC	160	250101	1,019,999.97	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
SFP065	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION:ELECTRIFICACION RURAL	CONTRATO	CHOTEJE	130	250101	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
SFP066	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION:ELECTRIFICACION RURAL	CONTRATO	EJIDO DE LA PURISIMA CONCEPCION	120	250101	1,019,999.97	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
SFP067	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION:ELECTRIFICACION RURAL	CONTRATO	TLALCHICHILPA	150	250101	883,999.98	0.00	0.00	138.97	1,228,477.11	0.00	0.0		
SFP068	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION:ELECTRIFICACION RURAL	CONTRATO	BO. LA MESA, RIOYOS BUENAVISTA	85	250101	883,999.98	0.00	0.00	40.93	361,826.94	79.04	698,691.97		
SFP069	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION:ELECTRIFICACION RURAL	CONTRATO	RANCHERIA LA CIENEGA	85	250101	883,999.98	0.00	0.00	0.00	0.0	101.83	900,178.77		
SFP070	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION:ELECTRIFICACION RURAL	CONTRATO	EJIDO DE CHICHILPA	75	250101	883,999.98	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
SFP071	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION:ELECTRIFICACION RURAL	CONTRATO	SAN JUAN RIOYOS	95	250101	1,019,999.97	0.00	0.00	64.95	662,496.91	7.16	72,995.91		
SFP072	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION:ELECTRIFICACION RURAL	CONTRATO	BO. SAN PEDRO, CALVARIO DEL CARMEN	150	250101	1,019,999.97	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
SFP073	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION:ELECTRIFICACION RURAL	CONTRATO	BO. SAN FRANCISCO, SAN NICOLAS GUADALUPE	160	250101	1,019,999.97	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
SFP074	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION:ELECTRIFICACION RURAL	CONTRATO	BO. ZARAGOZA, SAN NICOLAS GUADALUPE	65	250101	1,495,999.98	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
SFP075	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION:ELECTRIFICACION RURAL	CONTRATO	CALVARIO DEL CARMEN	80	250101	1,019,999.97	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
SFP076	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION:ELECTRIFICACION RURAL	CONTRATO	EJIDO LA VIRGEN	100	250101	1,019,999.97	0.00	0.00	72.97	744,294.55	6.25	63,744.17		
SFP077	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION:ELECTRIFICACION RURAL	CONTRATO	SAN NICOLAS GUADALUPE	125	250101	1,019,999.97	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
SFP078	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION:ELECTRIFICACION RURAL	CONTRATO	BO. BUENAVISTA, SAN MIGUEL LA LABOR	50	250101	680,000.04	0.00	0.00	116.32	791,007.48	47.41	322,371.69		
SFP079	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION:ELECTRIFICACION RURAL	CONTRATO	BO. EL LLANO, GUADALUPE COTE	60	250101	680,000.04	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
SFP080	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION:ELECTRIFICACION RURAL	CONTRATO	BO. MONTE ALTO, SAN MIGUEL LA LABOR	55	250101	680,000.04	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
SFP081	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION:ELECTRIFICACION RURAL	CONTRATO	BO. EL LLANO, SANTAANA NICHÍ EJIDO	70	250101	816,000.03	0.00	0.00	80.92	660,337.89	23.07	188,265.48		
SFP082	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION:ELECTRIFICACION RURAL	CONTRATO	BO. ZARAGOZA, FRESNO NICHÍ	90	250101	1,019,999.97	0.00	0.00	0.00	0.0	215.98	2,202,983.07		



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
 SAN FELIPE DEL PROGRESO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO							No. 0030							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er TRIM		2do TRIM		3er TRIM		4to TRIM	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
SFP083	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION;ELECTRIFICACION RURAL	CONTRATO	SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS	95	250101	1,019,999.97	0.00	0.00	70.59	720,018.11	0.00	0.0		
SFP084	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION;ELECTRIFICACION RURAL	CONTRATO	SANTA ANA NICHÍ	95	250101	1,019,999.97	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
SFP085	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION;ELECTRIFICACION RURAL	CONTRATO	BO. LA SOLEDAD SAN PABLO TLALCHICHILPA	80	250101	1,019,999.97	0.00	0.00	0.00	0.0	64.36	656,473.74		
SFP086	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION;ELECTRIFICACION RURAL	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	95	250101	1,359,999.99	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
SFP087	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION;ELECTRIFICACION RURAL	CONTRATO	LA CONCEPCION CHICO	40	250101	543,999.96	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
SFP088	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION;ELECTRIFICACION RURAL	CONTRATO	SAN PABLO TLALCHICHILPA	65	250101	1,019,999.97	0.00	0.00	112.82	1,150,796.71	0.00	0.0		
SFP163	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN VARIOS RAMALES;VIAS DE COMUNICACIÓN	CONTRATO	BARRIO TUNGAREO, EMILIO PORTES GIL	160	250101	700,000.02	0.00	0.00	99.75	698,281.19	0.00	0.0		
SFP164	CONSTRUCCION DE PUENTE;VIAS DE COMUNICACIÓN	CONTRATO	EMILIO PORTES GIL	380	250101	1,500,000.03	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
SFP167	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM 22+137 (IXTLAHUACA - SAN FELIPE DEL PROGRESO) - EMILIO;VIAS DE COMUNICACIÓN	CONTRATO	EMILIO PORTES GIL - SAN AGUSTIN MEXTEPEC	350	250101	3,150,089.64	0.00	0.00	29.96	943,674.84	68.32	2,152,106.01		
SFP168	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS;VIAS DE COMUNICACIÓN	CONTRATO	LA PURISIMA CONCEPCION MAYORAZGO	225	250101	800,000.01	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
SFP165	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM 22+137 (IXTLAHUACA - SAN FELIPE DEL PROGRESO) - EMILIO;VIAS DE COMUNICACIÓN	CONTRATO	EMILIO PORTES GIL - SAN AGUSTIN MEXTEPEC	350	250206	10,395,295.65	0.00	0.00	0.00	0.0	98.28	10,216,076.82		
SFP166	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM 22+137 (IXTLAHUACA - SAN FELIPE DEL PROGRESO) - EMILIO;VIAS DE COMUNICACIÓN	CONTRATO	EMILIO PORTES GIL - SAN AGUSTIN MEXTEPEC	350	260103	2,205,062.73	0.00	0.00	0.00	0.0	98.28	2,167,046.59		

PUESTO DEL PRESIDENTE O EQUIV

PUESTO DEL SINDICO O EQUIV

PUESTO DE LA UIPE OTO DEL PRESIDENTE O EQUIV

PUESTO DEL SINDICO O EQUIV

PUESTO DE LA UIPE O EQUIV

NOMBRE DEL PRESIDENTE O EQUIV

NOMBRE DEL SINDICO O EQUIV

NOMBRE DELA UIPE O EQUIV L PRESIDENTE O EQUIV

NOMBRE DEL SINDICO O EQUIV

NOMBRE DELA UIPE O EQUIV

Fecha de elaboración:

Día	Mes	Año
05	11	2018